

Nom du projet: 0

Légende:

S = sécuritaire
AC = avertissement de conformité
AT= arrêt de travaux pour ajustement

Surintendant de chantier:

0

Nom de l'agent de sécurité:

Les opérateurs doivent inspecter leur machinerie quotidiennement et remplir son rapport d'inspection

Date:

Inspections visuelles

Légende

Note

Fuite au sol (huile moteur, huile frein, huile hydraulique)
Pneu (état et usure)
Jantes (boulonnée et aucun de manquant)
Mâts (vérifier soudures et boulonnage)
Chaînes (tension adéquate)
Boyaux hydrauliques (état)
Raccords hydrauliques (état)
Toit de protection (état)
Domestique (état)
Plaque de la capacité de charge)
Fils électriques (état et en bonne état)
Électrolyte de la batterie au niveau
Barrière de sécurité (état)
Extincteur (état, bien fixé et pas passé date)
Les fourchettes (état, même niveau, centré, barré et non fissuré)
Dossieret de protection en place et bien fixé

Inspections de fonctionnement

Légende

Note

Cadrons fonctionnels
Klaxon
Avertisseur de recul
Phares, feux arrière, clignotants

